

अकलूज नगरपरिषद अकलूज, जि.सोलापूर

टिप्पणी क्रमांक	अधिकारी / कर्मचारी	टिप्पणी
		बांधकाम विभाग दिनांक :- 24/03/2024
		<p>मा. मुख्याधिकारी यांना सादर</p> <p>विषय:- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान अंतर्गत अकलूज शहर भुयारी गटार योजना कामाचे पहिले धावते देयक अदा करणेबाबत...</p> <p>संदर्भ: १) तांत्रिक मान्यता:- मुख्य अभियंता म. जी. प्रा विभाग, पुणे दिनांक : ०१/०२/२०२४ २) प्रशासकीय मान्यता : दि. १४/०३/२०२४ ३) कार्यदिश :- अनप/११४९/२०२४ दिनांक : २७/०९/२०२४ ४) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे, शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२४/प्र.क्र.३६६/नवि-३३, दि. २४/०२/२०२५ ५) निविदाधारक यांचा देयक मागणी अर्ज :- जा. क्र. ०५/दे. बी. डे /२०२५, दि. १८/०३/२०२५ ६) प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांचे बिल तपासणी पत्र:-</p> <p>वरील विषयास अनुसरून सविनय सादर की, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान अंतर्गत अकलूज शहर भुयारी गटार योजना राबविणे करिता संदर्भ क्र. १ अन्वये तांत्रिक मान्यता मिळाली असून. संदर्भ क्र. २ अन्वये सदर कामास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे संदर्भ क्र. ३ अन्वये निविदाधारक मे. देवसरू डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स (JV), पुणे यांना कार्यदिश देण्यात आलेला आहे.</p> <p>संदर्भ क्र. ४ अन्वये स्वीकृत निविदाधारक यांनी सदर योजनेचे पहिले धावते देयक सादर केले असून संदर्भ क्र. ५ द्वारे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार दि. निसर्ग कन्सल्टन्सी, पुणे यांनी ६६४३५८२१/- इतके देयक तपासून इकडील कार्यालयास सादर केलेले आहे. परंतु संदर्भ क्र. ४ नुसार ३,४१,००,०००/- इतके अनुदान शासनाकडून प्राप्त झाले असून तरी त्या अनुषंगाने रु. ३,३१,००,०००/- इतके देयक कंत्राटदारास अदा करणेस सविनय सादर</p> <p>सदर देयकाचा तपशील खालील प्रमाणे आहे, Gross Amount:- ३,३१,००,०००/- Deductions 1. IT 2%:- ६,६२,०००/-</p>

लिपिक बांधकाम विभाग	2. GST 2%:-६,६२,०००/- 3 Upkar 1%:-३,३१,०००/- 4.SD 5%:-१६,५५,०००/- Total Deduction:-३३,१०,०००/- Net Payable Amount:- २,९७,९०,०००/-
उप नगर अभियंता	<u>Suagilak</u>
नगर अभियंता	<u>Tham...</u>
लेखापरीक्षक	<u>Shree</u>
लेखापाल	<u>मि. ग. प. क.</u> <u>24/3/25</u>
मा. मुख्याधिकारी	<u>incharge</u> <u>27/3</u>

नमुना क्रमांक ६४

(नियम क्रमांक १४७ ते १५६, १८१, २०८, २७०, ४६७, ४६७, ४७५ पहा)

कामे आणि पुरवठा याकरिता प्रमाणक

भाग क

विभागाचे नाव : बांधकाम विभाग, अकलूज नगरपरिषद, अकलूज

आवक देय क्रमांक:-

अदात्याचे नाव :-

देवसरू डेव्हलपर्स & बिल्डर्स JV रा पुणे

कार्यदेश क्रमांक:-

जा.क्र/११४९/अनप/२०२४ दि २७/०९/२०२४

दिनांक :	२५-०३-२०२५
देय तपशील	नामोस्थान राज्य स्तर
प्रथम	1st Running Bill
चालू	
अंतिम	

भाग ख

अ.क्र.	कामाचे तपशील/वर्णन	संख्या	दर	लेखा संकेतांक	रक्कम रुपये
१	२	३	४	५	६

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोस्थान महाअभियान अंतर्गत अकलूज शहर मलनिःसारण योजना या कामाचे पहिले रनिंग बिल अदा करणे

SUB WORK NO -1 WORKING SURVEY

1	Preparation of detailed Plans and Es	T. R. 100%	3846.15	Km	0.00
		P.R. 50%	141.00	KM	271154.00
	SUB WORK NO -2				0.00
1	Providing supplying in standard len				0.00
	a) 150 mm Dia. HDPE SN8 Class	T. R. 100 %	457.00	Rmt	0.00
	On Supply of pipes (80%)		16980.00	Rmt	6207888.00
	After LLJ (10%)		15445.72	Rmt	705869.00
	c) 200 mm Dia. HDPE SN8 Class	T. R. 100 %	730.00	Rmt	0.00
	On Supply of pipes (80%)		2700.00	Rmt	1576800.00
	After LLJ (10%)		749.29	Rmt	54698.00
	d) 250 mm Dia. HDPE SN8 Class	T. R. 100 %	1203.00	Rmt	0.00
	On Supply of pipes (80%)		840.00	Rmt	808416.00
	After LLJ (10%)		314.60	Rmt	37846.00
4	Excavation for foundation / pipe tren			Cum	0.00
	a) 0 To 1.50 M. lift.		8924.13	Cum	1619730.00
	b) 1.50 To 3.00 M. lift.		10.45	Cum	2069.00
5	Excavation for foundation/ pipe tren				0.00
	a) 0 To 1.50 M. lift.		9635.47	Cum	2236393.00
	b) 1.50 To 3.00 M. lift.		160.63	Cum	39933.00
6	Excavation for foundation/ pipes tre				0.00
	a) 0 To 1.50 M. lift.		2083.74	Cum	1441740.00
	b) 1.50 To 3.00 M. lift.		90.79	Cum	65614.00
7	Excavation for foundation/ pipes tre				0.00
	a) 0 To 1.50 M. lift.		8552.53	Cum	10527309.00
	b) 1.50 To 3.00 M. lift.		1855.56	Cum	2341160.00
8	Filling in plinth and floors murum be		2476.44	Cum	239224.00
१०	Lowering, Laying and Jointing (PE m				0.00
	a) 150 mm Dia. HDPE SN8 Class	T. R. 100 %	47.25	Rmt	0.00
	After laying & jointing (50%)		15445.72	Rmt	364982.00
	c) 200 mm Dia. HDPE SN8 Class	T. R. 100 %	55.65	Rmt	0.00
	After laying & jointing (50%)		749.29	Rmt	20853.00
	d) 250 mm Dia. HDPE SN8 Class	T. R. 100 %	68.25	Rmt	0.00
	After laying & jointing (50%)		314.60	Rmt	10737.00
१२	Providing and constructing on sewer				0.00
	a) From 0.00 to 1.5 m depth	T. R. 100 %	26497.80		0.00
	i.0.0 to 1.00 m (Slab Wise)	S. R. 100 %	22390.20	No	0.00
		P.R.90%	227.00	No	4574318.00
	ii.1.0 to 1.5 m (Tender Rate)	T.R. 100%	26497.00	No	0.00
		P. R. 90%	436.00	No	10397737.00
	b) From 1.5 to 2.0 m depth	T.R. 100%	30605.40	No	0.00
	Construction of Manhole (90%)		87.00	No	2396403.00
13	Providing and constructing on sewer				0.00

a) From 2.0 to 2.5 m depth	T.R. 100%	42840.00	No	0.00
Construction of Manhole (90%)		20.00	No	1120.00
b) From 2.5 m to 3 m. depth	T.R. 100%	51723.00	No	0.00
Construction of Manhole (90%)		5.00	No	232754.00
15 Refilling the trenches with available		26317.16	Cum	2542238.00
16 Providing & Repairing the damaged			Cum	0.00
A) Cost Of Material For 11957 Nos			Cum	0.00
i) 20 mm dia GI pipe (For Commerce		786.00	Rmt	158772.00
ii) 15 mm dia GI pipe (For Residenti		3055.00	Rmt	534625.00
iii) 20 mm dia GI coupler		436.00	No	51012.00
iv) 15 mm dia GI coupler		1746.00	No	162378.00
v) 20 mm dia GI union		436.00	No	51012.00
vi) 15 mm dia GI union		1746.00	No	162378.00
B) COST OF LABOUR				0.00
i) Plumber = 8 nos of minimum conn		192.00	Days	128256.00
ii) Helper = 8 nos of minimum conn		192.00	Days	119424.00
C) COST OF CABLE		314.00	Rmt	31400.00
17 Dewatering the excavated trenches		2182.08	Bhp	203915.00
18 Disposal of surplus excavated stuff		4996.16	Cum	3100267.00
20 Item No 20:- Open timbering in trend				0.00
Lift 0.00 to 1.50 M.		8137.19	Sqm	1811338.00
Lift 1.50 to 3.00 M.		1137.74	Sqm	299851.00
			Total	5,63,01,613.00
			Add GST 18%	1,01,34,290.00
			Total Rs	6,64,35,903.00
			Now To Be Paid amount	3,31,00,000.00

वजाती आणि वसुली

तपशील	लेखा संकेतांक	रक्कम रुपये
२ % आयकर		662000
२ % जि एस टी		662000
५ % सुरक्षित 5%		1655000
१ % कामगार विमा		
१ % कामगार उपकर		331000
रॉयल्टी		
१० % त्रयस्थ लेखा परीक्षण		
दंड		
		3310000
		एकूण वजाती व वसुली 3310000
		निव्वळ देय रक्कम रुपये 29790000

निव्वळ देय रक्कम रु(अक्षरांत):-

दोन कोटी अकरा लाख नव्वड हजार रु. फक्त.

रक्कम (अंकांत) रु.

अकलूज नगरपरिषद, अकलूज ता. माळशिरस जि. सोलापूर

नमुना क्र. ६३

(नियम क्रमांक १४४)

मागणी नमुना

नगरोत्थान महाअभियान (राज्यस्तर)

देयक क्रमांक :-

दिनांक :-

26-03-2025

मागणीदाराचे नाव :- देवसरू डेव्हलपर्स & बिल्डर्स JV रा पुणे

खाते क्रमांक :-

मागणीदाराचा पॅन क्र. :-

देयक तपशील :-

चालू

वस्तू व सेवा क्र. :-

कायदेश क्रमांक :- जा.क्र/११४९/अनप/२०२४ दि २७/०९/२०२४

जोडण्यात आलेल्या देयकानुसार सादर केलेल्या मागणीचा तपशील

वर्णन आकार	लेखा संकेतांक	स्थूल रक्कम (रु.)	वजाती व वसुली			निव्वळ रक्कम (रु.)
			तपशील	%	रक्कम (रु.)	
१	२	३	४		५	६
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत अकलूज शहर मलनिःसारण योजना या कामाचे पहिले रनिंग बिल अदा करणे		₹ 3,31,00,000.00	सुरक्षित ठेव	5	₹ 16,55,000.00	₹ 2,97,90,000.00
			आयकर	2	₹ 6,62,000.00	
			वस्तू व सेवाकर	2	₹ 6,62,000.00	
			विमा	0	₹ 0.00	
			कामगार कल्याण निधी	1	₹ 3,31,000.00	
			रॉयल्टी	1	₹ 0.00	
			त्रयस्त लेखापरिक्षण टेस्ट रिपोर्ट	10	₹ 0.00	
एकूण		₹ 3,31,00,000.00	दंड	NA	₹ 0.00	₹ 2,97,90,000.00
					₹ 33,10,000.00	

एकूण देय स्थूल रक्कम (रु.) :-

₹ 3,31,00,000.00

एकूण वजाती व वसुली (रु.) :-

₹ 33,10,000.00

एकूण निव्वळ देय रक्कम (अंकात) :-

₹ 2,97,90,000.00

एकूण निव्वळ देय रक्कम (अक्षरात) :-

दोन कोटी सत्याणव लाख नव्वाद हजार फक्त

(तयार केले)

(धोंडीराम भगनुरे)

नगर अभियंता

(दयानंद गोरे) 20/3

मुख्याधिकारी (मान्यता दिली)

अर्थसंकल्पीय तरतूद
अर्थसंकल्पीय संकेतांक
आतापर्यंत देण्यात आलेले देयके
चालू देय रक्कम रु
या देयाकासह एकूण खर्च
शिल्लक
मोजमाप पुस्तकांचा संदर्भ Page No
साठा पुस्तकांचा संदर्भ क्र.

-	मी मागणीची तपासणी केली ती अचूक असलेचे आढळून आले.
Rs	प्रमाणित करतो की या देयकामध्ये दर्शविलेले दर आणि संख्या
०	अचूक आहेत आणि प्राप्त झालेले साहित्य, वस्तू विनिर्देशानुसार
3,31,00,000.00	आहेत आणि चांगल्या दर्जाचे आहेत आणि चांगल्या स्थितीत
3,31,00,000.00	आहेत. या करिता प्रदान संमत केले.
	रुपये (अंकात) 3,31,00,000.00
पुस्तक क्र	अधरी तीन कोटी एकतीस लाख हजार फक्त
पुस्तक क्र	दि. निम्न कन्सल्टी यांनी विल सादर केले आहे मुद्रील कार्यान्वयन सादर
	(धोंडीराव भगनुरे) नगर अभियंता अकलूज नगरपरिषद, अकलूज

मी याद्वारे प्रमाणित करतो की, या प्रमाणकामध्ये नोंद केलेले सर्व तपशील अचूक आहेत. पडताळणी केली आणि अचूक असल्याचे आढळून आले.

रुपये (अंकात) 3,31,00,000/-
रुपये (अक्षरात) तीन कोटी एकतीस लाख
अंतर्गत लेखाप्रमुख 27-3-25

प्राप्त नोंदवहीचा संदर्भ क्रमांक अनुक्रमांक दिनांक
रोखीने / धनादेशाद्वारे दिले. पडताळणी केली आणि अचूक
असल्याचे आढळून आले.

(आदित्य खुपटे)
लेखाप्रमुख

दिनांक

देयकामध्ये दर्शविल्या प्रमाणे रु (अक्षरात) :
रु. (अक्षरात) :

मंजूर करण्यात येत आहेत
प्रदान करावे
(दयानंद गोरे)
मुख्याधिकारी

मी याद्वारे प्रमाणित करतो की, देय असणाऱ्या रकमेची नोंद जर्नल प्रमाण क्र.
द्वारे लेखा पुस्तकामध्ये घेण्यात आली.

दिनांक

रोखीने/ धनादेश क्र द्वारे
दिनांक रोजी दिले आणि रोकड वही/ बँक

पुस्तक यामध्ये नोंद केली.
प्रमाणक क्र.
दिनांक

रोखपाल

लेखाप्रमुख

नगरपरिषदेचे नाव: अकलूज नगरपरिषद, अकलूज

रक्कम रु चे प्रदान प्राप्त झाले.

रक्कम रु



प्राप्त करणाऱ्याची सही